

Отчет об исполнении инвестиционной программы
АО "Водоснабжающая компания"
(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб. (с НДС)		Примечание		
		план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей										
Водоснабжение										
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:										
1.1.1.	Проектирование и строительство сетей водоснабжения мкрн.№2,3 «Прибрежный» I	2019		2019		54120	0	Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием платы за тех.присоединение		
1.1.2.	Строительство сетей водоснабжения район Завашкадарье, ул.С.Лазо и ул. Ясная	2019		2025		25680	0	Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием платы за тех.присоединение		
1.1.3.	Проектирование и строительство сетей водоснабжения «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди)	2019		2022		89040	0	Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием платы за тех.присоединение		
1.1.4.	Проектирование строительства сетей водоснабжения, в мкрн.Радужный	2019		2019		5400	0	Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием платы за тех.присоединение		
1.1.5.	Строительство сетей для подключения объектов к водоснабжению ГО г.Стерлитамак	2019		2019		27792	0	Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием платы за тех.присоединение		
Водоотведение										
1.1.1.	Проектирование и строительство сетей водоотведения мкрн.№2 «Прибрежный» I	2019		2018		2020		60120	0	Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием платы за тех.присоединение. В 2018 году внесены изменения в проектную и сметную документацию.

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
	Проектирование и строительство сетей водоотведения жилого района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди)							
I.1.2.		2019		2020		156000		Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием платы за тех.присоединение
I.1.3.	Проектирование строительства сетей водоотведения, в мкрп. Радужный	2019		2019		5400		Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием платы за тех.присоединение
I.1.4.	Строительство сетей для подключения объектов к водоотведения ГО г.Стерлитамак	2019		2019		38604		Мероприятие не реализовано, в связи с отсутствием платы за тех.присоединение
ВСЕГО по группе I:						462156	✓ 0	
Водоотведение						202032	0	
Водоотведение						260124	0	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоотведения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа								
Водоотведение								
Водоотведение								
3.1.2.	Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная	2017	2017	2019	2019	20305	20284	Выполнена модернизация коллектора общей протяженностью 560 метров. Сумма реализации в 2019 году меньше плана, ввиду финансирования в большем объеме в 2018 году.
ВСЕГО по группе 3:						20305	20284	
Водоотведение								
Водоотведение								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия среды, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоотведения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоотведения и (или) водоотведения								
Водоотведение								
Водоотведение								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия среды, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоотведения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоотведения и (или) водоотведения								
Водоотведение								

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
4.1.	Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контрольный, шкаф управления, уронемер, датчик давления)	2017	2017	2019	2019	13151	13151	Пронизведены электромонтажные, пусконаладочные работы, разработка проектно-исполнительной документации, программного обеспечения в составе работ по модернизации ТП-403 РУ-10 кВ - здании трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: г. Стерлитамак ул. Элеваторная, 86а.
4.2.	Модернизация первого подъёма ТНС Аптекадарского водозабора	2017	2017	2019	2019	564	564	Установлено насосное оборудование Грудфос SP60-2, SP60-3 в секциях 1,4
Водоотведение								
4.1.	Модернизация и перевооружение сооружения «Блок емкостей»	2017	2017	2019	2019	1226	1226	Осуществлен перевод аэробных стабилизаторов под зону регенерации активного ила на секциях 1,4 блока емкостей
4.2.	Модернизация БОС (Замена насосного оборудования на биологических очистных сооружениях)	2017	2017	2019	2019	312	312	Выполнено: 1) замена насосного агрегата СД 50-56 с эл.дв. 18,5 кВт на насосный агрегат СД 50-566 с эл.дв. 15 кВт/3000 об.мин; 2) замена насосного агрегата СМ125-80-315 с эл.дв. 22кВт на насосный агрегат СМ125-80-315 с эл.дв. 18,5 кВт.поз.2; 3) замена шкафа управления насосами
4.3.	Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса	2019	2019	2019	2019	1198	1198	Мероприятие реализовано
ВСЕГО по группе 4:						16451	16452	
Водообеспечение						13715	13715	
Водоотведение						2736	2737	
Группа 6. Мероприятия по защите централизованной систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций								

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб. (с НДС)		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
6.1.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта	2019	2019	2019	2019	7080	7080	Выполнение работ по обеспечению автоматической охраны периметра по сигнализированию о несанкционированном проникновении на объект; 2) установка дополнительных камер видеонаблюдения по периметру объекта; 3) установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта.
ВСЕГО по группе 6:		7080		7080		7080		
Водоснабжение		7080		7080		7080		
Водоотведение								
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		505992		43816		222827		20795
Водоснабжение		222827		20795		283165		23021
Водоотведение								

Директор
 АО "Водоснабжающая компания" **Ваширов А.В./** _____
 М.П. Ф.И.О. подпись

Исполнитель: начальник ЦЭО **Кулузова А.П./** _____
 Ф.И.О. подпись

Исполнитель: и.о.начальника ПТО **Петрова Л.С./** _____
 Ф.И.О. подпись

Контакт: тел. 8(3473) 24-00-98, 23-53-82