

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
АО "Водоснабжающая компания"  
(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период 9 месяцев 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей								
<i>Водоснабжение</i>								
1.1.1.	Проектирование и строительство сетей водоснабжения мкрн. №2,3 «Прибрежный» I	2019		2019		0	0	Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
1.1.2.	Строительство сетей водоснабжения район Запшкардаре, ул.С.Лазо и ул. Ясная	2019		2025		0	0	Начало реализации мероприятия запланировано на 4 кв.2019 года
1.1.3.	Проектирование и строительство сетей водоснабжения района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди)	2019		2022		0	0	Начало реализации мероприятия запланировано на 4 кв.2019 года
1.1.4.	Проектирование строительства сетей водоснабжения мкрн. «Радужный»	2019		2019		0	0	Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
1.1.5.	Строительство сетей для подключения объектов к водоснабжению в границах ГО г.Стерлитамак	2019		2019		0	0	Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
<i>Водоотведение</i>								
1.1.1.	Проектирование и строительство сетей водоотведения мкрн. №2 «Прибрежный» I	2019		2018		0	0	Начало реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года. В 2018 году внесены изменения в проектную и сметную документацию.
1.1.2.	Проектирование и строительство сетей водоотведения района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди)	2019		2020		0	0	Начало реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1.1.3.	Проектирование строительства сетей водоотведения мкрн. «Радужный»	2019		2019				Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
1.1.4.	Строительство сетей для подключение объектов к канализации в границах ГО г.Стерлитамак	2019		2019				Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
ВСЕГО по группе 1:		0	0	0	0	0	0	
Водоснабжение		0	0					
Водоотведение		0	0					
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения								
Водоснабжение								
Водоотведение								
3.1.2.	Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная (протяженность участка 900 м)	2017	2017	2019		0	16904	Выполнена модернизация общей протяженностью 560 м, так же будет проведена промывка коллектора
ВСЕГО по группе 3:		0	0			0	16904	
Водоснабжение								
Водоотведение						0	16904	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения								
Водоснабжение								
Водоотведение								
4.1.	Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контрольный, шкаф управления, уровеньмер, датчик давления)	2017	2017	2019		0	10334	Произведены электромонтажные, пусконаладочные работы, разработка проектно-исполнительной документации, программного обеспечения в составе работ по модернизации ТП-403 РУ-10 кВ - здание трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: г.Стерлитамак, ул. Элеваторная, 86а. Окончание работ планируется в 4 кв.2019г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание			
		план	факт	план	факт	план	факт				
4.2.	Техпереворужение первого подъёма ГНС		2017		2017		2019		0	228	Установлено насосное оборудование Грундфос Комплект: скважинный насос тип SP 60-2 A/Z. СС, 7,5 кВт, прямой пуск- Литр, кабель. Окончание реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года
<i>Водоотведение</i>											
4.1.	Модернизация и техпереворужение сооружения «Блок емкостей»		2017		2017		2019		0	1022	Мероприятие реализовано
4.2.	Замена насосного оборудования БОС		2017		2017		2019		0	0	Окончание реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года
4.3.	Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района, Днепровская 1		2019				2019		0	999	Мероприятие реализовано
ВСЕГО по группе 4: 0 12582											
<i>Водоснабжение</i>											
Водоотведение 0 10562											
Водоотведение 0 2021											
Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций											
<i>Водоснабжение</i>											
6.1.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения я и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта		2019				2019		0	0	Начало реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года.
ВСЕГО по группе 6: 0 0											
<i>Водоснабжение</i>											
0 0											



№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
<b>Водоотведение</b>								
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>						0	29486	
<b>Водоочистление</b>						0	10562	
<b>Водоотведение</b>						0	18924	



Исполнитель: директор ООО "Волосное дело" компания "Башкиров А.В./

Ф.И.О.

подпись

Исполнитель: начальник ПЭО Кутузова А.П./

Ф.И.О.

подпись

Исполнитель: начальник ПТО Петрова Л.С./

Ф.И.О.

подпись

Контакт: тел. 8(3473) 24-00-98, 23-53-82