

Отчет об исполнении инвестиционной программы
АО "Водоснабжающая компания"
(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период 1 полугодие 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание	
		план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
<i>Водоснабжение</i>									
1.1.1.	Проектирование и строительство сетей водоснабжения мкрн.№2,3 «Прибрежный» I	2019		2019		0		0	Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
1.1.2.	Строительство сетей водоснабжения район Зашкаларье, ул.С.Лазо и ул. Ясная	2019		2025		0		0	Начало реализации мероприятия запланировано на 4 кв.2019 года
1.1.3.	Проектирование и строительство сетей водоснабжения района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди)	2019		2022		0		0	Начало реализации мероприятия запланировано на 4 кв.2019 года
1.1.4.	Проектирование строительства сетей водоснабжения мкрн. «Радужный»	2019		2019		0		0	Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
1.1.5.	Строительство сетей для подключения объектов к водоснабжению в границах ГО г.Стерлитамак	2019		2019		0		0	Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
<i>Водоотведение</i>									
1.1.1.	Проектирование и строительство сетей водоотведения мкрн.№2 «Прибрежный» I	2019		2020		0		0	Начало реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года. В 2018 году внесены изменения в проектную и сметную документацию.

Проектирование и строительство сетей водоотведения района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди)		2019		2020			0	Начало реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года.
1.1.2.								
1.1.3.	Проектирование строительства сетей водоотведения мкрн. «Радужный»	2019		2019				Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
1.1.4.	Строительство сетей для подключение объектов к канализации в границах ГО г.Стерлитамак	2019		2019				Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
ВСЕГО по группе 1:							0	0
<i>Водоотведение</i>							0	0
<i>Водоотведение</i>							0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа								
<i>Водоотведение</i>								
<i>Водоотведение</i>								
<i>Водоотведение</i>								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения								
<i>Водоотведение</i>								
<i>Водоотведение</i>								
<i>Водоотведение</i>								
3.1.2. Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная (протяженность участка 900 м)		2017		2017			0	Выполнена модернизация общей протяженностью 560 м, так же будет проведена промывка коллектора
ВСЕГО по группе 3:							0	15958
<i>Водоотведение</i>							0	15958
<i>Водоотведение</i>							0	15958
<i>Водоотведение</i>							0	15958

4.1.	Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контрольный, шкаф управления, уровеньмер, датчик давления)	2017	2017	2019			0	10334	Произведены электромонтажные, пусконаладочные работы, разработка проектно-исполнительной документации, программного обеспечения в составе работ по модернизации ТП-403 РУ-10 кВ - здание трансформаторной подстанции, расположенного по адресу: г. Стерлитамак, ул. Элеваторная, 86а. Окончание работ планируется в 3 кв.2019г.
4.2.	Техпереворужение первого подъёма ГНС	2017	2017	2019			0	228	Установлено насосное оборудование Грундфос Комплект: скважинный насос тип SP 60-2 A/Z. СС, 7,5 кВт, прямой пуск- 1штг.кабель. Окончание реализации мероприятий запланировано в 4 квартале 2019 года

Водоотведение

4.1.	Модернизация и техпереворужение сооружения «Блок емкостей»	2017	2017	2019			0	0	Окончание реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года
4.2.	Замена насосного оборудования БОС	2017	2017	2019			0	0	Окончание реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года
4.3.	Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района, Днепроовская 1	2019		2019			0	983	Окончание реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года

ВСЕГО по группе 4:

0 11544

Водооснабжение

0 10562

Водоотведение

0 983

Группа 6. Мероприятия по защите централизованной систем водоснабжения и (или) водоотведения объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Водооснабжение

6.1.1.	Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта	2019	2019	0	0	Начало реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года.
ВСЕГО по группе 6:				0	0	
Водоснабжение				0	0	
Водоотведение				0	0	
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:				0	27503	
Водоснабжение				0	10562	
Водоотведение				0	16941	



Директор «Башкирская водоканализационная компания»
Ф.И.О. Башкиров А.В./ _____
подпись

Ф.И.О. Кулгузова А.П./ _____
подпись

Ф.И.О. Смирнова Е.В./ _____
подпись

Контакт. тел. 8(3473) 24-00-98, 23-53-82