

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
АО "Водоснабжающая компания"  
(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период 2017 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание	
		план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<p>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа</p>									
<p>3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения</p>									
<p><i>Водоснабжение</i></p>									
3.1.1.	Модернизация водовода от отм. 220 г.Салавата до Апшкарского водозабора в г.Стерлитамак (протяженность участка 1,3 км)	2017	2017	2019		5144	5144	Выполнены проектные работы на сумму 1000 тыс.руб., приобретена труба на сумму 4144 тыс.руб.	
<p><i>Водоотведение</i></p>									
3.1.2.	Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная (протяженность участка 900 м)	2017	2017	2019		5497	5497	Завершен 1 этап, запланированный на 2017 год. Выполнен проект и СМР.	
ВСЕГО по группе 3:						10641	10641		
<p><i>Водоснабжение</i></p>									
						5144	5144		
<p><i>Водоотведение</i></p>									
						5497	5497		
<p>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения</p>									
<p><i>Водоснабжение</i></p>									

	Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контрольный, шкаф управления, уровеньмер, датчик давления)	2017	2017	2018				3593	3593	Завершен 1 этап, запланированный на 2017 год. Выполнены СМР.
4.1.	Замена насосного агрегата НСП ул.Лесная	2017	2017	2017			244	244	Замена насоса 6 НДВ под эл.дв. 75 кВт на насос ДЗ20/50а с эл.дв. 55 кВт.	
4.2.	Техпереворужение первого подъёма ГНС	2017	2017	2019			260	260	Установка насоса Грундфос SP95-1-А на Апкадарском водоз.скв. №13/1	
<i>Водоотведение</i>										
4.1.	Модернизация и техпереворужение сооружения «Блок емкостей»	2017	2017	2019			680	680	Модернизация аэротенков сооружения «Блок емкостей» (зонирование и секционирование)	
4.2.	Замена насосного оборудования БОС	2017		2020			200	200	Замена насосн.агр. СД 250/22,5 с эл.дв. 22 кВт на насосн.агр. СМ 80-50-200/2 с эл.дв. 15 кВт/3000 об.мин и замена насосн.агр. СМ125-80-315 с эл.дв. 22кВт на насосн.агр. К 100-80-160а с эл.дв. 11 кВт/3000 об.мин.	

	Замена насосного оборудования (Мира, 128, 7 Ноябрь, Совхозная)							Замена насосного агрегата СМ 150/125 с эл.дв.22 кВт на насос СМ 150/125 с эл.дв.15 кВт, Совхозная,2а и замена насосного агрегата СМ150/125 с мощн.37кВт на насосн.агр. Flygt NZ мощн.30кВт с шкафом, Мира, 128
4.3.		2017	2017	2018		1427	1427	
4.4.	Перевод отопления на газовое Оренб.гр.23	2017	2017	2017		1400	1398	Выполнены проектные работы на сумму 218 тыс.руб., СМР на сумму 1180 тыс.руб.
ВСЕГО по группе 4:						7804	7802	
Водоснабжение						4097	4097	
Водоотведение						3707	3705	
Водоотведение								
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:						18446	18443	
Водоснабжение						9241	9241	
Водоотведение						9205	9203	

Директор

АО "Водоснабжающая компания" Башкиров А.В. / 

М.П. Ф.И.О. подпись

Исполнитель: Калынцева Н.Н. / 

Ф.И.О. подпись

Исполнитель: Петрова Л.С. / 

Ф.И.О. подпись

Контакт. тел. 8(3473) 24-00-98