

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
АО "Водоснабжающая компания"  
(наименование регулируемой организации)

Форма № 2-ИП ВК

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание	
		план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:									
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей									
<i>Водоснабжение</i>									
<i>Водоотведение</i>									
Проектирование и строительство сетей водоотведения мкрн. №2 «Прибрежный» I									
ВСЕГО по группе 1:									
<i>Водоснабжение</i>		0		0		0		95	
<i>Водоотведение</i>		0		0		0		95	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа									
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения									
<i>Водоснабжение</i>									

Мероприятие запланировано к выполнению в 2019 году. В 2018 году внесены изменения в проектную и сметную документацию.

3.1.1.	Модернизация водовода от отм. 220 г. Салавата до Ашкадарского водозабора в г. Стерлитамак (протяженность участка 1,3 км)	2017	2017	2018	2018	12318	12318	Мероприятие полностью реализовано	
<i>Водоотведение</i>									
3.1.2.	Модернизация коллектора по ул. Элеваторная – ул. Профсоюзная (протяженность участка 900 м)	2017	2017	2019		7181	7198	В 2018 году завершен 2-ой этап выполнения работ, переложено 226 метров.	
ВСЕГО по группе 3:									
<i>Водоснабжение</i>									
<i>Водоотведение</i>									
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения									
<i>Водоснабжение</i>									
4.1.	Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контрольный, шкаф управления, уровеньмер, датчик давления)	2017	2017	2019		3593	3593	Произведены работы по монтажу шкафов управления затворами и вентиляцией, смонтирован частотный регулятор приводов затворов. Выполнена замена кабельной продукции.	
4.2.	Техпереворужение первого подъёма ГНС	2017	2017	2019		520	553	Произведен монтаж 2 насосов Grundfos СГ-95 на сумму 520 тыс.рублей. Установка закупленного оборудования выполнена, ведутся пуско-наладочные работы. На сумму 33 тыс.руб. установлен кожух.	
<i>Водоотведение</i>									

4.1.	Модернизация и перевооружение сооружения «Блок емкостей»	2017	2017	2019	961	961	В 2018 году выполнены работы по переводу стабилизаторов в регенераторы активного ила в двух коридорах блока емкостей.
4.2.	Замена насосного оборудования БОС	2017	2017	2019	150	150	В 2018 году заменен насос. агрегат СМ125-80-315 с эл.дв. 22кВт на насос. агрегат СМ125-80-315 с эл.дв. 18,5 кВт.
4.3.	Замена насосного оборудования (Мира, 128, 7 Ноябрь, Совхозная)	2017	2017	2018	913	913	В 2018 году произведен монтаж шкафа управления на сумму 560 тыс.руб., выполнена установка оборудования.
ВСЕГО по группе 4:		6137	6170				
Водоснабжение		4113	4146				
Водоотведение		2024	2024				
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:		25636	25781				
Водоснабжение		16431	16464				
Водоотведение		9205	9317				

\* отчет составлен по предварительным данным, так как годовая бухгалтерская отчетность еще не сформирована.



М.П. Волоснабжашошай компания" Башкиров А.В./ \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_

М.П. «Волоснабжашошай Исполнитель» Волоснабжашошай компания" Башкиров А.В./ \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_

М.П. «Волоснабжашошай Исполнитель» Волоснабжашошай компания" Башкиров А.В./ \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. \_\_\_\_\_  
 Подпись \_\_\_\_\_

Контакт. тел. 8(3473) 24-00-98, 23-53-82