

Форма № 1-ИП ВК

Отчет об исполнении инвестиционной программы
АО "Водоснабжающая компания"
(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения

за отчетный период 1 квартал 2019 г.

№, п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)			
		Всего по программе		За отчетный период	
		план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6
	Всего по инвестиционной программе	465741	44224	0	10334
1.	Собственные средства,	465741	44224	0	10334
	в том числе:				
1.1.	амортизационные отчисления				
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	465741	44224	0	10334
1.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	385130	95	0	0
1.4.	прочие собственные средства				
2.	Заемные средства				
	в том числе:				
2.1.	кредиты				
2.2.	займы				
2.3.	прочие привлеченные средства				
3.	Бюджетные средства				
4.	Прочие источники финансирования				
5.	Водоснабжение, в том числе:	211361	25705	0	10334
5.1.	Собственные средства,	211361	25705	0	10334
	в том числе:				
5.1.1.	амортизационные отчисления				
5.1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	211361	25705	0	10334
5.1.3.	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	168360	0	0	0
5.1.4.	прочие собственные средства				
5.2.	Заемные средства				

	в том числе:				
5.2.1.	кредиты				
5.2.2.	займы				
5.2.3.	прочие привлеченные средства				
5.3.	Бюджетные средства				
5.4.	Прочие источники финансирования				
6	Водоотведение, в том числе:	254380	18521	0	0
6.1.	Собственные средства,	254380	18521	0	0
	в том числе:				
6.1.1	амортизационные отчисления				
6.1.2	прибыль, направленная на инвестиции	254380	18521	0	0
6.1.3	прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе средства за счет платы за технологическое присоединение	216770	95	0	0
6.1.4	прочие собственные средства				
6.2.	Заемные средства				
	в том числе:				
6.2.1	кредиты				
6.2.2	займы				
6.2.3	прочие привлеченные средства				
6.3	Бюджетные средства				
6.4	Прочие источники финансирования				

/Башкиров А.В./

Ф.И.О.



Директор
И.И. 100268002833
подпись

Исполнитель: начальник ПЭО

/Кутузова А.П./

Ф.И.О.

Исполнитель: начальник ПТО

/Смирнова Е.В./

Ф.И.О.

Контакт. тел. 8(3473) 24-00-98, 23-53-82

Отчет об исполнении инвестиционной программы
 АО "Водоснабжающая компания"
 (наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период 1 квартал 2019 год


№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа I. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:								
<i>Водоснабжение</i>								
1.1.1.	Проектирование и строительство сетей водоснабжения мкрн. №2,3 «Прибрежный» I	2019		2019		0	0	Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
1.1.2.	Строительство сетей водоснабжения район Заашкадарье, ул.С.Лазо и ул. Ясная	2019		2025		0	0	Начало реализации мероприятия запланировано на 4 кв.2019 года
1.1.3.	Проектирование и строительство сетей водоснабжения района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди)	2019		2022		0	0	Начало реализации мероприятия запланировано на 4 кв.2019 года
1.1.4.	Проектирование строительства сетей водоснабжения мкрн. «Радужный»	2019		2019		0	0	Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
1.1.5.	Строительство сетей для подключения объектов к водоснабжению в границах ГО г.Стерлитамак	2019		2019		0	0	Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
<i>Водоотведение</i>								
1.1.1.	Проектирование и строительство сетей водоотведения мкрн. №2 «Прибрежный» I	2019	2018	2020		0	0	Начало реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года. В 2018 году внесены изменения в проектную и сметную документацию.
1.1.2.	Проектирование и строительство сетей водоотведения района «Прибрежный» II (1-я и 2-я очереди)	2019		2020		0	0	Начало реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года.
1.1.3.	Проектирование строительства сетей водоотведения мкрн. «Радужный»	2019		2019				Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года
1.1.4.	Строительство сетей для подключение объектов к канализации в границах ГО г.Стерлитамак	2019		2019				Реализация мероприятия запланировано на 4 квартал 2019 года

ВСЕГО по группе 1:										0	0	0
Водоснабжение										0	0	0
Водоотведение										0	0	0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа												
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения												
Водоснабжение												
Водоотведение												
Модернизация коллектора по ул.Элеваторная – ул.Профсоюзная (протяженность участка 900 м)										2017	2017	2019
ВСЕГО по группе 3:										0	0	0
Водоснабжение										0	0	0
Водоотведение										0	0	0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения												
Водоснабжение												
Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контрольный, шкаф управления, уровень, датчик давления)										2017	2017	2019
4.1.										0	10334	0
Техпереворужение первого подъёма ГНС										2017	2017	2019
4.2.										0	0	0
Водоотведение												
Модернизация и техпереворужение сооружения «Блок емкостей»										2017	2017	2019
4.1.										0	0	0
Замена насосного оборудования БОС										2017	2017	2019
4.2.										0	0	0
Модернизация системы отопления и ГВС с применением теплового насоса на КНС Западного района, Днепропетровская 1										2019	2019	2019
4.3.										0	0	0
ВСЕГО по группе 4:										0	10334	0
Водоснабжение										0	10334	0
Водоотведение										0	0	0

Группа 6. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Водоснабжение

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения я и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе замена освещения, установка видеонаблюдения и охранной сигнализации по периметру объекта	2019						2019	0	0	Начало реализации мероприятия запланировано в 4 квартале 2019 года.
ВСЕГО по группе 6:										
<i>Водоснабжение</i>										
<i>Водоотведение</i>										
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:										
<i>Водоснабжение</i>										
<i>Водоотведение</i>										



[Handwritten signature]

Ф.И.О. подпись

[Handwritten signature]

Ф.И.О. подпись

[Handwritten signature]

Ф.И.О. подпись

Контакт. тел. 8(3473) 24-00-98, 23-53-82

Отчет об исполнении инвестиционной программы
АО "Водоснабжающая компания"
(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период 1 квартал 2019 год

Наименование показателя	план	факт	% выполнения	пояснения
1	2	3	4	
Показатели качества питьевой (горячей) воды %				
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды				
доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды				
Показатель надежности и бесперебойности, ед/км				
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем холодного и горячего водоснабжения, в расчете на протяженность водопроводной сети в год:				
1) модернизация водовода от отм. 220 г.Салавата до Ашкадарского водозабора в г.Стерлитамак	0,37	0,18	48,6	<i>Показатель будет увеличиваться, так как протяженность сети не меняется, а суммарное количество утечек увеличивается</i>
2) комплексная модернизация насосной станции 3-го подъема	0,002	0	0,0	
3) замена насосного агрегата НСП (Насосная Станция Подкачки) ул.Лесная	0,002	0	0,0	
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	0,21	0,051	24,3	<i>Показатель будет увеличиваться, так как протяженность сети не меняется, а суммарное количество утечек увеличивается</i>
Показатели очистки сточных вод, %				
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0	0	100,0	
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	-	-	-	
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитами на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения отдельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой системы водоотведения	15	15	100,0	<i>Выполнены все мероприятия согласно плана снижения сбросов (зонирование и секционирование азроенок на БОС).</i>
Показатели энергетической эффективности				

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %				
удельное количество тепловой энергии, расходуемой на подогрев горячей воды, гкал/куб.м				
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/куб.м	0,382	0,320	83,9	Экономия за счет замены осветительной арматуры на светодиодную и выполнение капитального ремонта электроснабжения Каптажа «Берхомул»; остановка I подъема Ашкардарского водозабора и переход на н/агрегаты Грудфос; автоматизации работы насосных агрегатов №2 и №5 Насосной станции Ашкардарского водозабора, автоматизации работы насосных агрегатов №4 и №5 Насосной станции Западное
удельный расход электрической энергии на единицу объема поднятой воды, кВт*ч/куб.м				
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,524	0,541	103,3	Перерасход за счет эксплуатации сварочного оборудования, используемого для ремонта и изготовления эрлистов на первичные отстойники.
удельный расход электрической энергии на единицу объема пропущенных сточных вод, кВт*ч/куб.м	0,092	0,112	121,8	Перерасход вследствие погодных условий - обогрев КНС электроотоплением, таяние снега, образование ливневых вод, на КНС по ул.7 Ноября,111 организация второго сварочного поста для работы трех дополнительных сварщиков. Произведено частичное перенаправление стоков ХФК КНС Днепровская,1 и КНС Юго-Западная, ул. Королева, 1е в связи с проведение капитального ремонта коллектора Д1000 по ул. Элеваторная



Директор «Водоснабжающая компания» Башкиров А.В./
 Ф.И.О. _____ подпись _____
 Исполнитель: Гаврилов Д.Н./
 «Водоснабжающая компания» Ф.И.О. _____ подпись _____
 Исполнитель: Смирнова Е.В./
 Ф.И.О. _____ подпись _____
 Исполнитель: Бочкарева С.А./
 Ф.И.О. _____ подпись _____

Контакт. тел. 8(3473) 24-03-79, 24-04-89, 24-30-84