

Отчет об исполнении инвестиционной программы
АО "Водоснабжающая компания"
(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период 1 полугодие 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание	
		план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<p>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа</p>									
<p>3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения</p>									
<p><i>Водоснабжение</i></p>									
3.1.1.	Модернизация водовода от отм. 220 г. Салавата до Алкадарского водозабора в г. Стерлитамак (протяженность участка 1,3 км)	2017	2017	2019			0	0	В 2017 году выполнены проектные работы на сумму 1000 тыс.руб., приобретена труба на сумму 4144 тыс.руб. Мероприятия на 2018 год запланированы к выполнению в 4 квартале. В первом полугодии приобретена труба на сумму 6,707 млн.рублей, на данный момент в Администрации Стерлитамакского района оформляется разрешительная документация на выполнение работ
<p><i>Водоотведение</i></p>									
3.1.2.	Модернизация коллектора по ул. Элеваторная – ул. Профсоюзная (протяженность участка 900 м)	2017	2017	2019			0	7198	Завершен I этап, запланированный на 2017 год. Выполнен проект и СМР на сумму 5497 тыс.рублей. Мероприятия на 2018 год запланированы к выполнению в 4 квартале. В I полугодии выполнены проектные работы и 2 этап модернизации. Объем финансирования, запланированный на 2017-2018гг. освоен на 100%.
<p>ВСЕГО по группе 3:</p>									
<p><i>Водоснабжение</i></p>									
<p><i>Водоотведение</i></p>									
<p>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения</p>									
<p><i>Водоснабжение</i></p>									

4.1.	Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контрольный, шкаф управления, уровень, датчик давления)	2017	2017	2018				0	0	Завершен 1 этап, запланированный на 2017 год. Выполнены СМР на сумму 3593 тыс. рублей. В I полугодии произведены работы по монтажу шкафов управления затворами и вентиляцией, смонтирован частотный регулятор привода затворов. Выполнена замена кабельной продукции. Ведутся работы по установке автоматического рабочего места в диспетчерской службе. Закончить этот этап модернизации планируется в 4 квартале 2018 года
4.2.	Техпереворужение первого подъёма ГНС	2017	2017	2019				0	0	Грундфос SP95-1-A на Апшкарском водоз.скв. №13/1 на сумму 260 тыс. рублей. В I полугодии 2018 года продолжается закупка оборудования, на сегодняшний день приобретены 2 насоса Грундфос СП-95. Установка закупленного оборудования планируется к завершению в 4 квартале 2018 года.
<i>Водопользование</i>										
4.1.	Модернизация и техпереворужение сооружения «Блок емкостей»	2017	2017	2019				0	0	В 2017 году произведена модернизация аэротенок сооружения «Блок емкостей» (зонирование и секционирование) на сумму 680 тыс. рублей. В 2018 году выполняются работы по переводу стабилизаторов в регенераторы активного ила в двух коридорах блока емкостей. Окончание строительного-монтажных работ в 4 квартале 2018 года.
4.2.	Замена насосного оборудования БОС	2017	2017	2019				0	0	В 2017 году произведена замена насосн.агр. СД 250/22,5 с эл.дв. 22 кВт на насосн.агр. СМ 80-50-200/2 с эл.дв. 15 кВт/3000 об.мин и замена насосн.агр. СМ125-80-315 с эл.дв. 22кВт на насосн.агр. К 100-80-160а с эл.дв. 11 кВт/3000 об.мин. на общую сумму 200 тыс. рублей. На сегодняшний день закуплен насосный агрегат. Работы по монтажу планируется завершить до конца года

Замена насосного оборудования (Мира, 128, 7
 Ноябрь, Совхозная)

	2017	2017	2018		
4.3.				0	В 2017 году производились замена насосного агрегата СМ 150/125 с эл.дв. 22 кВт на насос СМ 150/125 с эл.дв. 15 кВт, Совхозная, 2а и замена насосного агрегата СМ150/125 с мощн. 37кВт на насос агр. Flugt NZ мощн. 30кВт с шкафом, Мира, 128 на общую сумму 1427 тыс. руб. На сегодняшний день произведена закупка шкафа управления. Доставка и монтаж оборудования планируется завершить до конца 2018 года
ВСЕГО по группе 4:	0	0	0	0	
Водоснабжение	0	0	0	0	
Водоотведение	0	0	0	0	
Водоснабжение	0	0	0	0	
Водоотведение	0	0	0	0	
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:	0	0	0	0	7198
Водоснабжение	0	0	0	0	0
Водоотведение	0	0	0	0	7198

Директор

АО "Водоснабжающая компания" **Баширов А.В.** / _____ /

М.П. _____ / _____ /

Ф.И.О. _____ / _____ /

подпись

Исполнитель: **Калынцева Н.Н.** / _____ /

Ф.И.О. _____ / _____ /

подпись

Исполнитель: **Петрова Л.С.** / _____ /

Ф.И.О. _____ / _____ /

подпись

Контакт. тел. 8(3473) 24-00-98