

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
АО "Водоснабжающая компания"  
(наименование регулируемой организации)

в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период 9 месяцев 2018 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Строительство новых водопроводных и (или) канализационных сетей в целях подключения потребителей								
<i>Водоотведение</i>								
<i>Водоотведение</i>								
Проектирование и строительство сетей водоотведения мкрн. №2 «Прибрежный» I								
ВСЕГО по группе 1:		2019	2018	2019			0	95
<i>Водоснабжение</i>		0					0	0
<i>Водоотведение</i>							0	95
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения								
<i>Водоснабжение</i>								
<i>Водоотведение</i>								
3.1.1. Модернизация водовода от отм. 220 г. Салавата до Апкардарского водозабора в г. Стерлитамак (протяженность участка 1,3 км)								
2017		2017		2018		0		15
В 2017 году выполнены проектные работы на сумму 1000 тыс.руб., приобретена труба на сумму 4144 тыс.руб. Мероприятия на 2018 год запланированы к выполнению в 4 квартале. В первом полугодии приобретена труба на сумму 6,707 млн.рублей, на данный момент в Администрации Стерлитамакского района оформляется разрешительная документация на выполнение работ. Так же в 2018 году проведены инженерно-геодезические изыскания на сумму 15 тыс.рублей.								

3.1.2.	Модернизация коллектора по ул. Элеваторная – ул. Профсоюзная (протяженность участка 900 м)	2017	2017	2019				0	7198	Завершен 1 этап, запланированный на 2017 год. Выполнен проект и СМР на сумму 5497 тыс. рублей. Мероприятия на 2018 год запланированы к выполнению в 4 квартале. За 9 месяцев выполнены проектные работы и 2 этап модернизации. Объем финансирования, запланированный на 2017-2018гг. освоен на 100%.
ВСЕГО по группе 3:								0	7213	

*Водоснабжение*

*Водоотведение*

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения

*Водоснабжение*

4.1.	Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контрольный, шкаф управления, уровень, датчик давления)	2017	2017	2019				0	3579	Завершен 1 этап, запланированный на 2017 год. Выполнены СМР на сумму 3593 тыс. рублей. За 9 месяцев произведены работы по монтажу шкафов управления затворами и вентиляцией, смонтирован частотный регулятор приводов затворов. Выполнена замена кабельной продукции. Ведутся работы по установке автоматического рабочего места в диспетчерской службе. Закончить этот этап модернизации планируется в 4 квартале 2018 года
4.2.	Техпереворужение первого подъёма ГНС	2017	2017	2019				0	33	Грундфос SP95-1-А на Амкардарском водоз. скв. №13/1 на сумму 260 тыс. рублей. 2018 году продолжается закупка оборудования, на сегодняшний день приобретены 2 насоса Грундфос СП-95. Установка закупленного оборудования планируется к завершению в 4 квартале 2018 года.
<i>Водоотведение</i>										
4.1.	Модернизация и техпереворужение сооружения «Блок емкостей»	2017	2017	2019				0	961	В 2017 году произведена модернизация аэротенков сооружения «Блок емкостей» (зонирование и секционирование) на сумму 680 тыс. рублей. В 2018 году выполнены работы по переводу стабилизаторов в регенераторы активного ила в двух коридорах блока емкостей. Объем финансирования, запланированный на 2017-2018гг. освоен на 100%.

4.2.	Замена насосного оборудования БОС Новбрия, Совхозная)	2017	2017	2019	0	150	В 2017 году произведена замена насос.агр.СД 250/22,5 с эл.дв.22 кВт на насос.агр.СМ 80- 50-200/2 с эл.дв.15 кВт/3000 об/мин и замена насос.агр.СМ125-80-315 с эл.дв.22кВт на насос.агр.К 100-80-160а с эл.дв.11 кВт/3000 об.мин. на общую сумму 200 тыс.рублей. В 2018 году заменен насос.агрегат СМ125-80- 315 с эл.дв.22кВт на насос.агрегат СМ125-80- 315 с эл.дв.18,5 кВт. Объем финансирования, запланированный на 2017-2018гг. освоен на 100%.	
4.3.		2017	2017	2018	0	0	В 2017 году производились замена насосного агрегата СМ 150/125 с эл.дв.22 кВт на насос СМ 150/125 с эл.дв.15 кВт, Совхозная,2а и замена насосного агрегата СМ150/125 с мощн.37кВт на насос.агр.Фигет NZ мощн.30кВт с шкафом,Мира,128 на общую сумму 1427 тыс.руб. На сегодняшний день произведена закупка шкафа управления. Поставка и монтаж оборудования планируется завершить до конца 2018 года	
ВСЕГО по группе 4:							4723	
Водоснабжение							0	
Водоотведение							3612	
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:							0	1111
Водоснабжение							0	12031
Водоотведение							0	3627
							0	8404



Информационно-консультационная компания "Башкиров А.В./"  
 Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
 Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Контакт. тел. 8(3473) 24-00-98