

Отчет об исполнении инвестиционной программы  
АО "Водоснабжающая компания"  
(наименование регулируемой организации)

Форма № 2-ИП ВК


в сфере водоснабжения и (или) водоотведения за отчетный период 1 квартал 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Начало реализации мероприятия		Окончание реализации мероприятия		Стоимость мероприятия, тыс. руб.		Примечание
		план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного водоснабжения и (или) водоотведения								
3.1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения								
<i>Водоснабжение</i>								
	Модернизация водовода от отм. 220 г. Салавата до Ашкардарского водозабора в г. Стерлитамак (протяженность участка 1,3 км)							
3.1.1.		2017	2017	2019			0	В 2017 году выполнены проектные работы на сумму 1000 тыс. руб., приобретена труба на сумму 4144 тыс. руб. Мероприятия на 2018 год запланированы к выполнению в 4 квартале.
<i>Водоотведение</i>								
	Модернизация коллектора по ул. Элеваторная – ул. Профсоюзная (протяженность участка 900 м)							Завершен 1 этап, запланированный на 2017 год. Выполнен проект и СМР на сумму 5497 тыс. рублей. Мероприятия на 2018 год запланированы к выполнению в 4 квартале. В 1 квартале выполнены проектные работы (2 этап).
3.1.2.		2017	2017	2019			0	285
ВСЕГО по группе 3:								
<i>Водоснабжение</i>								
<i>Водоотведение</i>								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия среды, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения								
<i>Водоснабжение</i>								
<i>Водоотведение</i>								
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия среды, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов водоснабжения и (или) водоотведения, повышение эффективности работы систем централизованного водоснабжения и (или) водоотведения								
<i>Водоснабжение</i>								
<i>Водоотведение</i>								

4.1.	Комплексная модернизация насосной станции 3-го подъёма (шкаф контрольный, шкаф управления, уровнемер, датчик давления)	2017	2017	2018		0	0	Завершен 1 этап, запланированный на 2017 год. Выполнены СМР на сумму 3593 тыс. рублей. Мероприятия на 2018 год запланированы к выполнению в 4 квартале.
4.2.	Техпереворужение первого подъёма ГНС	2017	2017	2019		0	0	В 2017 году произведена установка насоса Грундфос SP95-1-А на Алкадарском водоз.скв.№13/1 на сумму 260 тыс.рублей. Мероприятия на 2018 год запланированы к выполнению в 4 квартале.
<b>Водоотведение</b>								
4.1.	Модернизация и техпереворужение сооружения «Блок емкостей»	2017	2017	2019		0	0	В 2017 году произведена модернизация аэротенков сооружения «Блок емкостей» (зонирование и секционирование) на сумму 680 тыс.рублей. Мероприятия на 2018 год запланированы к выполнению в 4 квартале.
4.2.	Замена насосного оборудования БОС	2017	2017	2020		0	0	В 2017 году произведена замена насосн.агр.СД 250/22,5 с эл.дв.22 кВт на насосн.агр.СМ 80-50-200/2 с эл.дв.15 кВт/3000 об.мин и замена насосн.агр.СМ125-80-315 с эл.дв.22кВт на насосн.агр.К 100-80-160а с эл.дв.11 кВт/3000 об.мин.на общую сумму 200 тыс.рублей. Мероприятия на 2018 год запланированы к выполнению в 4 квартале.
4.3.	Замена насосного оборудования (Мира,128, 7 Ноябрь, Совхозная)	2017	2017	2018		0	0	В 2017 году произвелись замена насосного агрегата СМ 150/125 с эл.дв.22 кВт на насос СМ 150/125 с эл.дв.15 кВт, Совхозная,2а и замена насосного агрегата СМ150/125 с мощн.37кВт на насосн.агр.Fluget NZ мощн.30кВт с шкафом,Мира,128 на общую сумму 1427 тыс.руб. Мероприятия на 2018 год запланированы к выполнению в 4 квартале.

ВСЕГО по группе 4:	0	0
Водоснабжение	0	0
Водоотведение	0	0
Водоснабжение	0	0
Водоотведение		
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>	0	285
Водоснабжение	0	0
Водоотведение	0	285

Директор

АО "Водоснабжающая компания" Башкиров А.В. /  /  
 М.П. Ф.И.О. подпись

Исполнитель: Калыничева Н.Н. /  /  
 Ф.И.О. подпись

Исполнитель: Петрова Л.С. /  /  
 Ф.И.О. подпись

Контакт. тел. 8(3473) 24-00-98